

监理日志（施工安全.施工质量）

日期：2025 年 4 月 28 日

天气：多云

星期： 一

气温: 15-28°C

工程名称：绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

监 理 工 作 情 况	1、旁站检查储能设备接地焊接、防腐处理情况。 2、旁站检查华茂配电室 2 楼储能配电柜进线电缆桥架安装施工。 3、检查华茂配电室 2 楼储能配电柜就位情况。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	许继电气股份有限公司	今天现场共有 9 人，管理人员 2 人。 1、储能电气设备接地焊接、防腐处理 5 人。 2、华茂配电室 2 楼储能配电柜进线电缆桥架安装 2 人。
其 他 项		
本日现场监理工作人员		郭俊兴
记录人：郭俊兴		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

工程现场照片

文字描述 照片	储能电气设备接地焊接	储能电气设备接地防腐处理
文字描述 照片	华茂配电室 2 楼储能配电柜进线桥架安装	华茂配电室 2 楼储能配电柜进线桥架安装
文字描述 照片	华茂配电室 2 楼储能配电柜进线桥架安装	华茂配电室 2 楼储能配电柜就位
文字描述 照片		