

监理日志（施工安全.施工质量）

日期：2025 年 5 月 11 日

天气：多云

星期： 日

气温： 15-28℃

工程名称：绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

监 理 工 作 情 况	今天现场因电网要求调整二次设备布置，设计单位暂未完成调整设计图纸，暂无法施工。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	许继电气股份有限公司	今天现场已暂停施工
其 他 项		
本日现场监理工作人员	郭俊兴	
记录人：郭俊兴	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

工程现场照片

文字描述		
照片		
文字描述		
照片		
文字描述		
照片		