

监理日志（施工安全.施工质量）

日期：2025 年 5.月 15 日
 天气：多云转阴

星期： 四
 气温： 17-31℃

工程名称：绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

监 理 工 作 情 况	1、今天现场因电网要求调整二次设备布置，设计单位暂未完成调整设计图纸，暂无法施工。 2、学习电气相关规范、标准、规程。 3、参加建设单位组织的应电网要求对项目电气施工图纸调整的沟通协调会议。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	许继电气股份有限公司	今天现场已暂停施工
其 事 他 项		
本日现场监理工作人员		郭俊兴
记录人：郭俊兴		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

工程现场照片

文字 描述		
照片		
文字 描述		
照片		
文字 描述		
照片		