

监理日志（施工安全.施工质量）

日期：2025 年 5 月 26 日

天气：多云

星期：一

气温：18-28℃

工程名称：绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、今天现场因电网要求调整二次设备布置，设计单位暂未完成调整设计图纸，电气安装暂无法施工。</p> <p>2、上午参加建设单位组织的项目问题协调会议，下午陪同京能领导对现场进行检查。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	许继电气股份有限公司	今天现场无人施工。
其 他 项		
本日现场监理工作人员	郭俊兴	
记录人：郭俊兴	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

工程现场照片

<p>文字描述</p>	<p>京能领导到现场检查指导工作</p>	<p>京能领导到现场检查指导工作</p>
<p>照片</p>		
<p>文字描述</p>	<p>京能领导到现场检查指导工作</p>	<p>京能领导到现场检查指导工作</p>
<p>照片</p>		
<p>文字描述</p>	<p>京能领导到现场检查指导工作</p>	<p>京能领导到现场检查指导工作</p>
<p>照片</p>		