

监理日志（施工安全.施工质量）

日期：2025 年 5月 30 日
 天气：多云

星期： 四
 气温： 18-30℃

工程名称：绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

监 理 工 作 情 况	1、今天现场因电网要求调整二次设备布置，设计单位暂未完成调整设计图纸，电气安装暂无法施工。 2、检查盘点现场存放的施工材料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	许继电气股份有限公司	今天现场无人施工。
其 事 他 项		
本日现场监理工作人员		郭俊兴
记录人：郭俊兴		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

工程现场照片

文字描述	检查盘点现场存放的施工材料	检查盘点现场存放的施工材料
照片		
文字描述	检查盘点现场存放的施工材料	检查盘点现场存放的施工材料
照片		
文字描述		
照片		