

监理日志（施工安全.施工质量）

日期：2025 年 6 月 01 日
 天气：全天小到中雨

星期： 六
 气温： 18-25℃

工程名称：绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

监 理 工 作 情 况	1、今天现场因电网要求调整二次设备布置，设计单位暂未完成调整设计图纸，电气安装暂无法施工。 2、因全天降雨对现场做了如下检查： 1) 查看储能机柜室漏雨情况； 2) 查看储能电缆沟排水情况； 3) 查看现场储能电气设备配套材料存放情况。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	许继电气股份有限公司	今天现场无人施工。
其 事 他 项		
本日现场监理工作人员		郭俊兴
记录人：郭俊兴		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

工程现场照片

文字描述	储能机柜室漏雨情况检查		储能电缆沟排水情况检查	
照片	 储能华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh电化学储能电站项目 施工内容: 查看储能柜室漏水情况 拍摄时间: 2025.06.01 天气: 晴 21°C 地点: 桐庐区·富春江镇平溪街道 建设单位: 北京康能电子科技有限公司 监理单位: 常州正海电力工程监理有限公司 施工单位: 开能电气股份有限公司 今日水印 相机 真实可信 WEB HYC40C4U4000000		 储能华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh电化学储能电站项目 施工内容: 施工验收 施工内容: 检查储能电缆沟排水情况 拍摄时间: 2025.06.01 天气: 晴 21°C 地点: 桐庐区·富春江镇平溪街道 建设单位: 北京康能电子科技有限公司 监理单位: 常州正海电力工程监理有限公司 施工单位: 开能电气股份有限公司 今日水印 相机 真实可信 WEB HYC40C4U4000000	
文字描述	储能电缆沟排水情况检查		检查现场电气设备配套材料存放情况	
照片	 储能华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh电化学储能电站项目 施工内容: 施工验收 施工内容: 检查储能电缆沟排水情况 拍摄时间: 2025.06.01 天气: 晴 21°C 地点: 桐庐区·富春江镇平溪街道 建设单位: 北京康能电子科技有限公司 监理单位: 常州正海电力工程监理有限公司 施工单位: 开能电气股份有限公司 今日水印 相机 真实可信 WEB HYC40C4U4000000		 储能华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh电化学储能电站项目 施工内容: 施工验收 施工内容: 查看现场电气设备配套材料存放情况 拍摄时间: 2025.06.01 天气: 晴 21°C 地点: 桐庐区·富春江镇平溪街道 建设单位: 北京康能电子科技有限公司 监理单位: 常州正海电力工程监理有限公司 施工单位: 开能电气股份有限公司 今日水印 相机 真实可信 WEB HYC40C4U4000000	
文字描述	检查现场电气设备配套材料存放情况			
照片	 储能华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh电化学储能电站项目 施工内容: 施工验收 施工内容: 查看现场电气设备配套材料存放情况 拍摄时间: 2025.06.01 天气: 晴 21°C 地点: 桐庐区·富春江镇平溪街道 建设单位: 北京康能电子科技有限公司 监理单位: 常州正海电力工程监理有限公司 施工单位: 开能电气股份有限公司 今日水印 相机 真实可信 WEB HYC40C4U4000000			