

监理日志（施工安全.施工质量）

日期：2025 年 6 月 19 日

天气：多云

星期： 四

气温： 23-33℃

工程名称：绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查储能电站稳定灰养护情况。 2、旁站监控及通讯柜单体调试。 3、旁站储能 2 号 PCS 单体调试。 4、检查储能围墙外真石漆底层处理施工情况。 5、检查储能围墙内墙涂料涂刷前挂角情况。 6、检查储能机柜室静电地板安装情况。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	许继电气股份有限公司	今天现场共有 10 人在施工，管理人员 3 人 1、储能围地面稳定灰养护。 2、储能围墙外墙真石漆底层处理。 3、储能 PCS 单体调试。 4、储能监控将通讯柜调试。 5、储能机柜室静电地板安装。 6、储能围墙内墙涂料涂刷前挂角。
其 事 他 项		
本日现场监理工作人员		郭俊兴
记录人：郭俊兴		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

工程现场照片

文字描述 照片	储能地面恢复稳定灰养护	储能围墙外墙真石漆底层处理
文字描述 照片	储能 1 号 PCS 单体调试	储能围墙内墙涂料涂刷前挂角处理
文字描述 照片	储能监控及通讯柜调试	储能机柜室静电地板安装