

监理日志（施工安全.施工质量）

日期：2025 年 6 月 20 日

天气：多云

星期：五

气温：23-33℃

工程名称：绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

监 理 工 作 情 况	<ol style="list-style-type: none">1、检查储能电站稳定灰养护情况。2、检查储能地面恢复防裂钢筋帮助情况。3、旁站储能 3-4 号 PCS 单体调试。4、检查储能围墙外真石漆底层处理施工情况。5、检查储能围墙内墙涂料涂底层处理情况。6、检查储能机柜室静电地板安装情况。7、检查储能场区视频监控安装情况。8、检查储能机柜室照明安装情况。9、检查 10KV 开关柜调试后恢复情况，检查返现部分开关柜门周围距离大小不一，严重出《电气装置安装工程、盘、柜及二次回路接线施工验收规范》DL/T5866-2023 相关条款要求以下通知单，要求尽快完成整改。10、召开现场监理例会。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	许继电气股份有限公司	今天现场共有 12 人在施工，管理人员 3 人 <ol style="list-style-type: none">1、储能围地面稳定灰养护。2、储能围墙外墙真石漆底层处理。3、储能 PCS 单体调试。4、储能监控视频安装。5、储能围墙外墙真石漆底层处理。6、储能围墙内墙涂料底层处理。7、储能机柜室照明安装。
其 他 项		
本日现场监理工作人员	郭俊兴	
记录人：郭俊兴	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

工程现场照片

文字描述	储能地面恢复稳定灰养护	储能地面防裂钢筋绑扎
照片	 <p>储能地面恢复稳定灰养护</p> <p>储能地面防裂钢筋绑扎</p>	 <p>储能地面防裂钢筋绑扎</p> <p>储能地面恢复稳定灰养护</p>
文字描述	储能 2-3 号 PCS 单体调试	储能围墙内墙涂料底层处理
照片	 <p>储能 2-3 号 PCS 单体调试</p> <p>储能围墙内墙涂料底层处理</p>	 <p>储能围墙内墙涂料底层处理</p> <p>储能 2-3 号 PCS 单体调试</p>
文字描述	储能视频监控安装	召开现场监理例会
照片	 <p>储能视频监控安装</p> <p>召开现场监理例会</p>	 <p>召开现场监理例会</p> <p>储能视频监控安装</p>