

监理日志（施工安全.施工质量）

日期：2025 年 7 月 04 日

天气：多云

星期：五

气温：27-38℃

工程名称：绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、今天巡查无人施工。</p> <p>2、对现场完成的施工质量进行全面检查，发现还存在以下问题：</p> <ul style="list-style-type: none">1) 设备基础上面与基础槽钢面，混凝面仍高凹不平；2) 储能电池仓消防供水管道仍未接；3) 储能场区监控杆污染未进行清理；4) 围墙大门、及设备清理不彻底。5) 华茂配电室 2 楼 35KV 配电室隔离墙不锈钢立柱安装，不满足要求。6) 储能机柜室门口内存处理不满足要求；7) 华茂配电室 2 楼因设备基础移位，地面暂未恢复。 <p>以上问题已现场要求总包单位尽快完成消缺、整改施工。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	许继电气股份有限公司	今天现无人施工。
其 他 项		
本日现场监理工作人员	郭俊兴	
记录人：郭俊兴	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

工程现场照片

文字描述	设备基础上面平整都不符合要求	设备基础上面平整都不符合要求
照片		
文字描述	华茂配电室 2 楼隔离墙立柱安装不满足要求	华茂配电室 2 楼地面未恢复
照片		
文字描述		
照片		