

监 理 日 志

日期：2024 年 10 月 30 日

星期：三

天气：晴

气温：14-22℃

工程名称：安川（常州）机电一体化系统有限公司 1770.59kWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查进场叉车及吊车司机操作证。 2、下发监理工作联系单一份，安全旁站组件吊装。 3、对组件开箱检查。 4、监理资料整理。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江华伏太阳能科技有限公司	1、组件吊装分散 施工人数 12 人，管理人员 1 人，叉车 1 辆，吊车 1 辆
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		南玉荣
记 录 人：南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：