

监 理 日 志

日期: 2025年 1 月 4 日

天气: 晴

星期: 日

气温: 5/13℃

工程名称: 南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目

监理 工作 情况	1. 8.00-11.30 安全质量巡视 1-9#馆 2. 7.00-14.40 安全系统. 材料吊装 (1.3.6号馆吊装) 3. 14.00-16.30 安全质量巡视 1-9#馆 4. 封系时间查过本日监理资料 (监理日志. 巡视记录. 旁站记录)	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度 普通工人 8人. 施工员 4人 吊车 1台. 叉车 1台 1. 8#馆东立面. 公母头完成 60%. 6号馆. 西立面. 公母头 25% 2. 7#馆. 西立面. 公母头 20%. 7#馆. 西立面. 公母头 10% 3. 4#馆. 西立面. 公母头 100% 4. 15#馆. 东立面. 公母头. 公母头. 公母头. 公母头. 公母头 5. 15#馆. 东立面. 公母头. 公母头. 公母头. 公母头. 公母头
其他 事项		
记录人 (签字): 徐文如		审核人 (签字): 徐文如