

监 理 日 志

日期： 2025 年 1 月 6 日

天气： 晴

星期： 二

气温： -1/12℃

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目

监理 工作 情况	1. 8.00-10.40 安全质量巡查 1-9#馆 2. 13.00-16.30 安全质量巡查 1-9#馆跟踪总承包单位整改落实河西新城元旦前安全及质量检查暴露的问题 3. 其余时间整理本日监理资料（监理日志、巡检记录、旁站记录 ）	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	天津 奥联 新能源 有限公司	管理人员 9 人，施工人员 39 人，叉车 1 辆，吊车 1 台。 1、6 号馆东屋面公母头完成 90%，吊装组件 2、7 号馆西屋顶放线 70% 3、4 号馆东坡公母头完成 70% 4、2 号馆接逆变器电缆完成，信号线逆变器之间串联一半
其他 事项		
记录人（签字）：魏树成		审核人（签字）： 孟飞