

监 理 日 志

日期: 2025年 1月 7日

天气：晴

星期：二

气温: 2/9°C

工程名称: 南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目

监理 工作 情况	1. 8.00-10.40 安全质量巡查 1-9#馆 2. 8.00-17.00 安全旁站组件吊装（3、4、6 馆） 3. 13.00-16.30 安全质量巡查 1-9#馆验收 6#馆西屋面直流电缆敷设检查验收 3. 其余时间整理本日监理资料（监理日志、巡检记录、旁站记录 ）	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	天津奥联新能源有限公司	管理人员 9 人，施工人员 43 人，叉车 1 辆，吊车 1 台。 1、2 号馆信号线逆变器之间串联 70%，微逆变器架子组装 230 只 2、3 号馆组件安装。 3、4 号馆东坡公母头完成. 4、 6 号馆吊装组件 固定组件,东屋面公母头已完成，架支架完成 20%. 5、7 号馆西屋顶放线 90%
其他 事项		
记录人（签字）：魏树成		审核人（签字）：孟飞

