

监 理 日 志

日期： 2025 年 1 月 9 日

天气： 晴

星期： 四

气温： 0/5℃

工程名称： 南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目

监理 工作 情况	1. 8.00-11.00 安全质量巡查 1-9#馆 验收组件（两车）微型逆变器 1300 台 2. 8.00-17.00 安全旁站组件吊装（3、4、6 馆 逆变器、组件） 3. 14.00-16.30 安全周检查（下发监理通知单 011） 4. 其余时间整理本日监理资料（监理日志、巡检记录、旁站记录、监理通知单 011 ）	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	天津 奥联 新能源 有限公司	管理人员 9 人，施工人员 45 人，叉车 1 辆，吊车 1 台。 1. 3 号馆组件安装完成 90%。 2、3 号馆微逆变器架子安装 60 套，水泥顶微逆变器安装 50%。 3、6 号馆桥架支架完成 50%。东屋面吊装组件 固定组件。 4、7 号馆东屋面放线完成 30%，7 号馆西屋面公母头完成 50%。
其他 事项		
记录人（签字）：魏树成		审核人（签字）： 孟飞