

监 理 日 志

日期： 2025年 1月 11日

天气： 晴

星期： 六

气温： 0/8℃

工程名称： 南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目

监理 工作 情况	1. 8.00-11.00 安全质量巡查 1-9#馆 2. 13.30-16.00 安全质量巡查 1-9#馆 3. 8.00-17.00 安全旁站吊装（3号馆检修通道材料、微型逆变器旁站、4号馆组件吊装旁站） 4. 其余时间整理本日监理资料（监理日志、巡检记录、旁站记录、）	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	天津 奥联 新能源 有限公司	管理人员 9 人，施工人员 47 人，叉车 1 辆，吊车 1 台。 1 号馆汇流箱接线完成，2 号馆完成 3 台。 2、3 号馆微逆变器安装 10%。 3、4 号馆组件安装 40%。 4、6 号馆东屋面固定组件，西桥架安装完成 30%，微逆支架安装 40%。 5、7 号馆东屋面放线完成 90%，西屋面公母头完成 90%。
其他 事项		
记录人（签字）：魏树成		审核人（签字）：孟飞