

监 理 日 志

日期: 2025 年 1 月 16 日

天气：晴

星期：四

气温-3/9℃

工程名称: 南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目

监理单位	监理单位名称：天津奥联新能源有限公司	
	监理单位资质等级：市政公用工程施工总承包贰级	
监理工作 情况	1. 8.00-11.00 安全质量巡查 1-9#馆 2. 13.30-16.00 安全质量巡查 1-9#馆 3. 8.00-17.00 安全旁站（安全组件吊装） 3. 其余时间整理本日监理资料（监理日志、巡检记录 ）	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	天津奥联新能源有限公司	管理人员 9 人，施工人员 44 人，叉车 1 辆，吊车 1 台。 1、4 号馆东坡微逆变器安装完成 70%，桥架安装 50%。 2、4 号馆微逆变器架子安装完成，组件安装 80%。 3、6 号馆西屋面微逆安装 20%。东桥架走道板 80%，微逆支架安装 50%。 4、7 号馆东走道支架完成 70%，西屋面吊装组件完成 65%。
其他事项		
记录人（签字）：魏树成		审核人（签字）：孟飞