

# 监 理 日 志

日期： 2025 年 1 月 20 日

天气： 晴

星期： 一

气温 1/13℃

工程名称： 南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目

监理 工作 情况	1. 8.00-11.00 安全质量巡查 1-9#馆 及基础开挖（6#馆组件验收） 2. 12.30-13.00 于甲方内审, 外审检查施工现场 3. 14.00-16.00 与甲方 ESH 部门进行现场安全检查 4. 8.00-17.00 安全旁站（组件吊装 7#馆） 5. 其余时间整理本日监理资料 （监理日志、巡检记录、旁站记录）	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	天津 奥联 新能源 有限公司	管理人员 9 人，施工人员 57 人，叉车 1 辆，吊车 1 台。 1、1 号馆 520 轻质组件安装完成 100%，2 号馆底座安装完成 100%。 2、4 号馆东屋面微逆变器安装完成。 3、6 号馆架走道板完成 90%，微逆安装已完成，西屋面雨棚安装完成 40%。 4、7 号馆东屋面走道板安装，逆变支架完成 80%，东屋面吊装组件 70%，固定组件 25%。 5、1 号馆北箱变基础完成情况：路面破碎全部完成。
其他 事项		
记录人（签字）：魏树成		审核人（签字）：孟飞