

监 理 日 志

日期： 2025 年 1 月 21 日

天气： 晴

星期： 二

气温 1/13℃

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目

监理 工作 情况	1. 8.00-11.00 安全质量巡查 1-9#馆 （2#馆轻质组件验收） 2. 14.00-15.00 春节假期前监理例会 3. 15.00-16.00 现场材料区安全检查 4. 其余时间整理本日监理资料（监理日志、巡检记录、旁站记录、第十次例会纪要、）	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	天津 奥联 新能源 有限公司	管理人员 9 人，施工人员 25 人，叉车 1 辆，吊车 1 台。 1、1 号馆、2 号馆、3 号馆的水泥顶电压测量完成。 2、4 号管软管安装完成 20%。 3、7 号馆东屋面逆变支架已完成，逆变器安装已完成，东屋面组件固定完成。
其他 事项		
记录人（签字）：魏树成		审核人（签字）： 孟飞