

监 理 日 志

日期: 2025 年 2 月 11 日

天气: 晴转小雨

星期: 二

气温: 5-12℃

工程名称: 南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目

监理 工作 情况	1. 8:00 - 11:00 安全质量巡查 检查 1-9 号馆。 2. 7:00 - 9:00 18 号馆电气节架安装 安全巡查。 3. 12:30 - 16:30 安全巡查 1-9 号馆以及 18 号馆并网。 4. 其余时间整理监理旁站资料。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	天津 奥联 新能源 有限公司	管理 1 人 施工 1 人 22 人 叉车 1 辆 吊车 1 台。 1. 3 号馆水泥顶板云架安装 16 米逆变器接线完成 50%。 2. 4 号馆西坡接地扁钢安装 200 米。 3. 18 号馆箱基不出垫层浇筑完成
其他 事项		
记录人 (签字): 魏金树		审核人 (签字): 魏金树