

监 理 日 志

日期: 2025年 2月 12日

天气: 多云

星期: 三

气温: 0/10度

工程名称: 南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目

监理 工作 情况	1. 8:00 - 11:00. 现场安全质量巡视检查1-9号馆 2. 12:00 - 16:00 安全质量检查1-9号馆轻质屋面。 3. 其余时间整理监理本日资料。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
		管理人员9人 施工队16人 叉车1辆 1. 3号馆逆变器连接线完成100% 轻质屋面粘板90% 2. 6号馆支架完成99% 汇流箱支架完成 逆变器连接线完成
其他 事项		
记录人(签字): 魏树15		审核人(签字): 魏树