

监 理 日 志

日期: 2025 年 2 月 18 日

星期: 二

天气: 晴

气温: 3-13度

工程名称: 南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目

监理 工作 情况	1. 8:40-11:00 安全质量检查巡视 1-9号馆. 箱变基础以及7号吊架安全旁站. 2. 12:00-16:30 现场安全质量巡视检查 1-9号馆箱变基础以及7号馆吊架安全旁站 3. 其余时间 整理监理日志. 资料.	
施工 情况	施工单位 天津 奥联 新能源 有限公司	施工内容及进度 管理人员9人 施工人员50人 叉车1台 吊车1辆. 1. 1-2号馆桁架连接完成. 3号馆接地扁铁安装完成 2. 3号馆轻质屋面组件安装完成100%. 4号馆接入逆变器接线完成 3. 6号馆组件吊装完成. 桁架完成. 汇流箱安装完成. 东屋面微逆盖板小梁安装完成90%. 4. 7号馆东屋面100桁架完成. 400桁架完成50%. 5. 箱变基础砌墙完成. 钢筋完成40%.
其他 事项		
记录人(签字): 魏树松		审核人(签字): 孙