

监 理 日 志

日期：2025 年 2 月 21 日

天气：阴

星期：五

气温：4/9℃

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目

监理 工作 情况	1. 8.00-11.00 安全质量巡查 7#馆混凝土屋面桥架安装,1#并网点设备基础梁、柱模板安装、电缆沟开挖安全质量 2. 13.00-17.00 组织第 13 次监理例会对现场进度质量安全进行讨论分析不足地方进行改进保证项目有序进行 3. 其余 间整理本日监理资料（监理日志、巡检记录、13 次监理例会）	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	天津 奥联 新能源 有限公司	管理人员 9 人，施工人员 35 人，叉车 1 辆，吊车 1 台。 1 号馆东坡信号延长线链接 70%。 2、2 号馆链接桥架 30 米，桥架支架制作 120 个。 3、7 号楼水泥平台桥架完成。 4、箱变基础支模完成，阳台钢筋完成。
其他 事项		
记录人（签字）：魏树成		审核人（签字）：孟飞