

监 理 日 志

日期: 2025年 3月 1 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 10-28度

工程名称: 南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目

监理 工作 情况	1. 8:00-11:00 安全质量巡视检查1-9号馆沿罐基础电缆沟, 5/6/8号馆吊装安全旁站。 2. 12:00-16:30 现场安全质量巡视检查1-9号馆。 3. 下午时间整理本日监理资料。	
施工 情况	施工单位 天津 奥联 新能源 有限公司	施工内容及进度 管理人员 9人 施工员 64人 叉车 1台 吊车 1辆 1. 2/6号馆高压桥架80米放直流电缆8200米4号馆放8200米 2. 6号馆逆变器点检桥架底座完成50% 50号桥架完成90% 3. 7号馆逆变器桥架底座完成50% 50号桥架90% 40号桥架完成50% 西屋面接地扁铁完成 东屋面接地完成10% 高压柜架3号 4. 8号馆直流母排回路调试直流线套管绑扎完成100% 5. 箱变基础1号馆高压电缆敷设完成 能源中心挖土完成
其他 事项		
记录人(签字): 魏树成		审核人(签字): 孟飞