

监 理 日 志

日期: 2025年2月6日

星期: 四

天气: 晴

气温: 7-11度

工程名称: 南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目

监理 工作 情况	1. 8:00-11:00 安全质量巡查 1-9馆 1号并网节点电气设备作业 6/10 馆吊装振梁安全旁站 2. 12:00-1:30 安全质量巡查 巡查 1-9馆 下午组织对接人员周安全会 3. 下午时间整理本日监理资料	
施工 情况	施工单位 天津 奥联 新能源 有限公司	施工内容及进度 管理9人 施工56人 叉车1台 吊车4辆 1. 1-2-3号馆水屋面接地扁钢完成 15号馆逆变器基础完成 2. 3/5号馆高压横梁架完成70% 15号馆横梁架完成80% 15号馆屋面放线70% 3. 15号馆50x400横梁贯通 轻质屋面放线90% 4. 9号馆东屋面定位40% 西屋面放线放线250米 绑扎100号西屋面MC4连接器40% 木檩架制作安装 628号导轨480米 5. 3号馆钢平台拼装完成30%
其他 事项		
记录人(签字): 魏树河		审核人(签字): 孙