

监 理 日 志

日期: 2025 年 3 月 9 日

星期: 月

天气: 多云

气温: 8-14度

工程名称: 南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目

监理 工作 情况	1. 8:00 - 11:00 安全质量巡查: 初检查 1-9 馆 1号并网点以及 2 号馆吊装轻屋组件安全零站。 2. 12:00 - 16:00 安全质量巡查: 初检查 1-9 馆 6-7-8 馆吊装轻屋清理屋面板吊装安全监护 3. 其余时间 整理当日监理资料	
施工 情况	施工单位 天津 奥联 新能源 有限公司	施工内容及进度 管理 9 人 施工 48 人 叉车 2 台 吊 2 辆。 1. 1号馆放电缆完成焊接地扁铁扁铁开孔。 2. 8号馆西屋面定位 10% 安装夹具 500 个 导轨 2800 米 3. 9号馆东屋面放直流线 550 米 轻屋组件安装 4. 6号馆西屋面安装扁铁 60%。 5. 7号馆 485 信号线放线完成 3x4 电缆完成 20%。
其他 事项		
记录人 (签字): 魏树河		审核人 (签字): 孙江