

监 理 日 志

日期: 2025 年 3 月 11 日

星期: 二

天气: 多云

气温: 11-21度

工程名称: 南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目

监理 工作 情况	1. 8:00-11:00 安全质量巡视检查1-9馆. 以及并网设备. 2. 12:00-16:40. 安全质量巡视检查1-9馆. 3号馆箱变吊装就位 检查站并做好记录. 3. 其余时间 整理本日监理资料.	
施工 情况	施工单位 天津 奥联 新能源 有限公司	施工内容及进度 管理队施工 76人 叉车两台 吊车2台 1. 1-2号箱变电缆敷设完成 3号箱变吊装就位 2. 5号馆架具安装完成 8号馆横梁完成 3. 6号馆信号线完成 屋面接地扁钢敷设完成 4. 9号馆东屋面直流线完成 绑扎完成60% 西屋面MC4完成 90% 横梁架具拼装. 5. 光伏熔接二次柜区设备调试 开关柜区拆卸旧线并管装
其他 事项		
记录人(签字): 魏树成		审核人(签字): 齐