

监 理 日 志

日期: 2025 年 3 月 13 日

星期: 12

天气: 阴转雨

气温: 8-12度

工程名称: 南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目

监理 工作 情况	1. 8:00-11:00 安全质量检查巡视 1-9号馆屋顶光伏吊装组件安装情况。 2. 12:00-16:30 安全质量检查巡视 1-9号馆, 下午组织总包相关单位, 周安全检查。 3. 其余时间 整理本日监理资料。	
施工 情况	施工单位 天津 奥联 新能源 有限公司	施工内容及进度 管理外施工 85人 叉车台 吊车 1辆 1. 1号馆放高压电缆50米 8号馆连廊 松架安装55米 2. 9号馆东屋面直梁 绑完100% 绑扎完成100% MC4完成100% 松架安装 松架组件安装40%。 3. 6号馆水泥平台400松架完成 东屋面直梁 绑完100% 绑完100% 4. 1号馆 2号馆 高压电缆完成
其他 事项		
记录人(签字): 魏树河		审核人(签字): 齐