

监 理 日 志

日期: 2025年 3月16日

星期: 12

天气: 晴

气温: 0-9度

工程名称: 南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目

监理 工作 情况	1. 8:00-11:00 安全质量巡视检查1-9号馆, 设备间已机房8/9号馆吊装材料. 安全旁站. 2. 12:00-16:00 安全质量巡视检查1-9号馆吊装材料安全旁站. 3. 静时间整理本日监理资料.	
施工 情况	施工单位 天津 奥联 新能源 有限公司	施工内容及进度 管理9人 施工员60人 叉车1台 吊车1辆 1. 1号馆支架焊接整理, 整理电缆桥架, 安装桥架, 制作井网点, 低压柜, 电缆全部完成, 5号馆化流箱安装6台. 2. 7号馆3x4放线完成, 车信号线完成, 软管完成, 8号馆西屋直流件完成400米, 绑扎650% 3. 9号馆北边廊下桥架安装60米, 组件安装20%
其他 事项		
记录人(签字): 魏树成		审核人(签字): 李