

监 理 日 志

日期: 2025 年 3 月 20 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 6-20度

工程名称: 南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目

监理 工作 情况	1. 8:00 - 11:00 安全质量巡视检查 1-9号馆屋顶设备西电房8号馆单数组件SVG安全旁站 2. 12:00 - 16:00 安全质量巡视检查 1-9号馆·安装旁站 3. 空闲时间 整理本日监理资料。	
施工 情况	施工单位 天津 奥联 新能源 有限公司	施工内容及进度 管理人员9人 施工员51人 叉车1台 吊车2台 1. 2号馆 ECU 电源接好 1/2/3号馆堵头完成 8号馆东屋面光伏支架安装完成 2号馆西屋面MC4头安装完成 4号8号馆东屋面直流桥架安装完成 300米桥架安装完成 1/2/3号馆西屋面桥架安装完成 1/2/3号馆西屋面光伏支架安装完成 1/2/3号馆西屋面光伏组件安装完成 1/2/3号馆西屋面光伏组件安装完成 1/2/3号馆西屋面光伏组件安装完成 2. 2号馆西屋面桥架安装完成 1/2/3号馆西屋面光伏支架安装完成 1/2/3号馆西屋面光伏组件安装完成 1/2/3号馆西屋面光伏组件安装完成 1/2/3号馆西屋面光伏组件安装完成 3. 8号馆桥架安装完成 9号馆切割开始 6号馆光伏支架安装完成 4. 2号馆西屋面485线接头完成 2号馆西屋面接地完成 2号馆西屋面接地完成
其他 事项		
记录人(签字): 魏树成		审核人(签字): [Signature]