

监 理 日 志

日期: 2025年 3 月 22日

天气: 晴

星期: 二

气温: 10-26度

工程名称: 南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目

监理 工作 情况	1. 8:00-11:00 安全质量巡视检查1-9馆3/5号馆箱变设备安装情况。 2. 12:00-14:00 安全质量巡视检查1-9馆设备安装情况。 3. 空闲时间整理本日监理资料。	
施工 情况	施工单位 天津 奥联 新能源 有限公司	施工内容及进度 监理队施工60人又有1台吊车。 1. 5号馆东立面母线完成25% 柜架安装与穿管强弱电箱5天 2. 6号馆西立面信号线软管完成东立面信号线软管完成20% 桥架层架完成 3. 7号馆西立面信号线软管完成东立面信号线软管完成50% 汇流箱柜架完成 4. 8号馆东立面直流线敷设完成MC4线安装70% 桥架完成 5. 9号馆西立面柜架安装完成
其他 事项		
记录人(签字): 魏树成		审核人(签字): 孙文