

监 理 日 志

日期: 2025年3月24日

星期: 二

天气: 多云

气温: 14-29度

工程名称: 南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目

监理 工作 情况	1. 8:00-11:00 安全质量巡视检查1-9馆12号屋面5167彩钢瓦屋面吊架安全索站。 2. 12:00-16:00 安全质量巡视检查1-9馆吊架设备安全索站 3. 休息时间整理本日监理资料。	
施工 情况	施工单位 天津 奥联 新能源 有限公司	施工内容及进度 管理9人施工57人 叉车2辆 1. 3号馆北屋面檩条连接3台一端檩条盖板安装完成檩条安装8米 2. 5号馆东屋面檩条安装40% 6号馆50% 檩条安装完成西屋面檩条安装90% 3. 7号馆18号屋面檩条安装25米 8号馆的屋面檩条安装檩条安装完成90% 4. 9号馆东屋面檩条安装完成50% 西屋面檩条安装完成30%
其他 事项		
记录人(签字): 魏树成		审核人(签字): 王