

监 理 日 志

日期: 2015年03月28日

星期: 五

天气: 阴

气温: 7~12°

工程名称: 南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目

监理 工作 情况	摘要: 1. 巡视检查6#、5#、7#结构相关施工情况。 2. 5#馆东立面组件、逆变器安装情况。 3. 参加代建、展馆方、总包方协调会。 安全: 5#馆东屋面缺少临边防护栏杆, 已现场要求立即整改。	
施工 情况	施工单位 天津 奥联 新能源 有限公司	施工内容及进度 1. 6#馆西屋面通讯线预埋管 2人。 2. 5#馆东立面组件、逆变器安装, 逆变器由光伏公司供货, 15人。 3. 5#馆西立面逆变器安装, 6人。 6. 7#馆东立面通讯线接线, 2人。 7-8-9日开展屋顶施工。
其他 事项		
记录人(签字): 陈少龙		审核人(签字): [Signature]