



监 理 日 志

日期: 2025年06月01日

天气: 晴

星期: 二

气温: 8~14°

工程名称: 南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目

监理 工作 情况	晨星: 1. 巡视检查1-9#馆屋面施工情况; 2. 检查1#并网设备运行、投运情况. 检查过程中发现1-3#馆屋面桥架盖板未盖,已现场要求施工单位立即安排相关施工人员进行施工. 安全. 巡视检查过程中发现8#馆东屋面警戒线脱落. 已现场要求施工单位及时补设.	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	天津 奥联 新能源 有限公司	1. 6#馆东屋面光伏线接驳. 2. 5#馆东屋面逆变器安装. 3. 7#-8#馆240电缆敷设. 4. 8#馆西屋面桥架安装,设备平台桥架安装. 5. 9#馆西屋面逆变器安装,下墙桥架安装. 吊车1辆,叉车1台. 管理2人,5人,施工2人,35人
其他 事项		
记录人(签字): 徐小松		审核人(签字): 董及