

监 理 日 志

日期: 2025 年 06 月 02 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 8~23°

工程名称: 南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目

监理 工作 情况	1. 巡视检查 1-9 号馆现场相关施工情况。 2. 检查各并网设备连接情况。 3. 组件吊装验收。 4. 组件现场检查 (外观良好, 资料齐全)。 巡视检查过程中发现 7 号馆设备平台箱体接地焊接时未配备相应的灭火器及接火斗, 已现场要求立即整改 (下午巡视时已配合)。	
施工 情况	施工单位 天津 奥联 新能源 有限公司	施工内容及进度 1. 5 号馆东屋面桁架安装。 2. 7 号馆设备平台箱体焊接, 二次舱内二次接线。 3. 7-8 号馆 200 电缆敷设。 4. 8 号馆东屋面组件吊装, 西屋面逆变器与架, 桁架安装。 5. 9 号馆东屋面逆变器安装。 吊车: 1 辆, 叉车: 1 辆, 管理人员: 5 人, 施工人数: 30 人
其他 事项		
记录人 (签字): 陈世		审核人 (签字): 俞文