

监 理 日 志

日期: 2015年 06月 05日

天气: 晴

星期: 四

气温: 9-21°

工程名称: 南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目

监理 工作 情况	1. 巡视检查1-9#馆现场相关施工情况。 2. 检查2-3#并网柜高压电缆敷设前准备情况。 3. 安全周检查。 4. 整理资料。 检查过程中发现5#馆混凝土屋面下墙桥架开口处未封堵处理。 现场施工垃圾未及时处理。 已现场要求施工单位立即整改。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	天津 奥联 新能源 有限公司	1. 5#馆东西两侧桥架安装。 2. 8#馆东西两侧接地扁铁安装, 沿扁铁二次接线。 3. 9#馆东西两侧接地扁铁安装, 东西两侧逆变器接线。 4. 2-3#并网柜下墙桥架安装。 吊车: 2台, 叉车: 1辆, 管理人员: 5人, 施工队员: 30人
其他 事项		
记录人(签字): 陈少华		审核人(签字): 徐及