

监 理 日 志

日期: 2015年 06月 06日

天气: 多云

星期: 五

气温: 15~24°

工程名称: 南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目

监理 工作 情况	1. 巡视检查1-9#展馆现场相关施工情况. 2. 检查3-5#展馆260光伏逆变器情况. 3. 整理资料. 巡视检查过程中发现5#展馆东屋面边缘整线脱落. 已现场要求施工单位立即整改.	
施工 情况	施工单位 天津 奥联 新能源 有限公司	施工内容及进度 1. 3-5#展馆260光伏逆变器. 2. 5#展馆东屋面逆变器接线. 3x4芯电缆敷设. 混凝土屋面汇流箱安装. 3. 6#展馆东屋面通线电缆接线. 4. 8#展馆西屋面接地扁铁安装. 设备柜二次接线. 5. 9#展馆东屋面接地扁铁安装. 吊车: 1辆 叉车: 1台 管理人员: 6人 施工人数: 25人
其他 事项		
记录人(签字): 陈少华		审核人(签字): 孟凡