

监 理 日 志

日期: 2015 年 06 月 11 日

天气: 多云

星期: 五

气温: 17°~30°

工程名称: 南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目

监理 工作 情况	1. 现场检查 1-9 号馆的相关施工情况. 2. 7 号馆恢复电缆沟制作完成. 3. 组织参加监理例会. 4. 整理资料. 5. 今天未发现相关安全隐患问题.	
施工 情况	施工单位 天津 奥联 新能源 有限公司	施工内容及进度 1. 3 号馆设备平台操作平台安装. 2. 5-6 号馆 260 吨地锚安装. 3. 8 号馆东立面桁架安装. 接地点安装. 西立面垂直管安装. 4. 9 号馆铝桁架东立面桁架安装. 5. 钢桁架(8 号馆)下墙桁架安装. 吊车: 2 台. 叉车: 1 台. 管理人员: 5 人. 施工人员: 40 人
其他 事项		
记录人 (签字): 张 磊		审核人 (签字): 赵 强