

监 理 日 志

日期: 2020年06月15日

天气: 晴

星期: 二

气温: 15~27°

工程名称: 南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目

监理 工作 情况	安全质量巡视检查. 1. 6-5#馆混凝土屋面接地网敷设. 2. 5#馆接地扁钢安装, 设备平台新增低压电缆头制作. 3. 8#馆逆变器接线, 线缆穿管. 6. 8-9#馆电缆敷设. 监理资料整理 (监理日志、巡视检查记录).	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	天津 奥联 新能源 有限公司	1. 6.5#馆混凝土屋面接地网敷设. 2. 5#馆东屋面接地安装, 西屋面接地安装, 设备平台新增 7匹低压电缆头制作. 3. 8#馆西屋面逆变器接线, 通讯线缆穿管. 6. 8-9#馆电缆敷设. 吊车: 1辆, 叉车: 1台, 管理: 5人, 施工: 25人
其他 事项		
记录人 (签字): 陈少华		审核人 (签字): 董子