

# 监 理 日 志

日期: 2015年04月24日

天气: 多云

星期: 四

气温: 12~15

工程名称: 南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>监理<br/>工作<br/>情况</p> | <p>安全质量巡视检查.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 6#馆东立面桥架盖板安装, 逆变器与桥架接地线连接</li> <li>2. 5#馆东立面桥架盖板安装.</li> <li>3. 7#馆东立面桥架盖板安装.</li> <li>4. 8#馆逆变器接线, 桥架安装.</li> <li>5. 9#馆逆变器盖板安装, 直流电缆敷设.</li> <li>6. 整理资料(监理日志, 巡视记录).</li> <li>7. 安全文明工地周检查.</li> </ol> <p>9#馆整理电缆未穿管, 已现场要求施工单位立即整改.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>施工<br/>情况</p>        | <p>施工单位</p> <p>天津<br/>奥联<br/>新能源<br/>有限公司</p>                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>施工内容及进度</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 6#馆东立面桥架盖板安装, 逆变器与桥架接地线连接</li> <li>2. 5#馆东立面桥架盖板安装.</li> <li>3. 7#馆东立面桥架盖板安装.</li> <li>4. 8#馆西立面逆变器接线, 桥架安装.</li> <li>5. 9#馆东立面逆变器盖板安装, 东立面直流电缆敷设.</li> </ol> <p>习习: 1名, 管理人员: 5人, 施工人员: 30人</p> |
| <p>其他<br/>事项</p>        | <p></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>记录人(签字): 陈少华</p>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>审核人(签字): 俞</p>                                                                                                                                                                                                                                         |