

监 理 日 志

日期: 2025年04月27日

天气: 晴

星期: 二

气温: 16~26

工程名称: 南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目

监理 工作 情况	安全质量巡视检查. 1. 2#馆东屋面桥架盖板安装. 2. 3#馆西屋面桥架盖板安装. 3. 7#馆南连廊桥架盖板安装. 4. 8#馆东屋面逆变器接线. 5. 9#馆西屋面逆变器接线. 6. 整理资料(监理日志, 巡视记录). 检查过程中发现7#馆桥架盖板安装不平整, 已现场要求整改.	
施工 情况	施工单位 天津 奥联 新能源 有限公司	施工内容及进度 1. 2#馆东屋面桥架盖板安装. 2. 3#馆西屋面桥架盖板安装. 3. 7#馆南连廊桥架盖板安装. 4. 8#馆东屋面逆变器接线. 5. 9#馆西屋面逆变器接线. 管理人员: 5人, 施工工人: 25人
其他 事项		
记录人(签字): 陈XX		审核人(签字): 徐XX