

监 理 日 志

日期: 2025年 1 月 10 日

天气：晴

星期：五

气温: $-2/5^{\circ}\text{C}$

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目

监理工作情况	1. 8.00-11.00 安全质量巡查 1-9#馆 2. 8.00-17.00 安全旁站组件吊装（3、5 馆 辅材、组件） 3. 14.00-14.30 第九次监理例会 4. 13.00-16.00 安全质量巡查 1-9#馆 5. 其余时间整理本日监理资料（监理日志、巡检记录、旁站记录、监理会议纪要）	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	天津奥联新能源有限公司	管理人员 9 人，施工人员 47 人，叉车 1 辆，吊车 1 台。 1、1 号馆 2 号馆 3 号馆水泥顶微逆变器安装完成 2、3 号馆微逆变器架子安装，组件安装完成 100%。 3、4 号馆组件安装 25%。 4、6 号馆西走道板已完成，东屋面固定组件。 5、7 号馆东屋面放线完成 60%，西屋面公母头完成 70%。 6、1 到 9 号房顶轻质组件底座吊装完成
其他事项		
记录人（签字）：魏树成		审核人（签字）：孟飞