

监 理 日 志

日期： 2025 年 2 月 20 日

天气： 晴

星期： 四

气温： 3/14℃

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目

监理 工作 情况	1. 8.00-11.00 安全质量巡查 7#馆西屋面桥架安装、汇流箱支架安装、混凝土屋面桥架安装情况，1#并网点设备基础圈梁模板安装，电缆沟开挖 2. 13.00-17.00 安全质量周巡查 1-9#馆及 1#并网点，存在问题已下发监理通知单 017 3. 其余 间整理本日监理资料（监理日志、巡检记录、监理通知单）	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	天津 奥联 新能源 有限公司	管理人员 9 人，施工人员 45 人，叉车 1 辆，吊车 0 台。 1 号馆东坡信号延长线链接 50%。 2、2 号馆链接桥架 15 米，接地扁铁刷油漆打孔 2500 米。 3、6 号馆固定组件完成 100%。 4、6 号水泥平台桥架连接完成。 5、箱变基础支模完成 80%，人工挖管沟土完成 60%。阳台钢筋完成 40%
其他 事项		
记录人（签字）：魏树成		审核人（签字）： 孟飞