

监 理 日 志

日期： 2025 年 1 月 1 日

天气： 晴

星期： 三

气温： 1/13℃

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目

监理 工作 情况	1. 8.00-11.30 安全质量巡视 1-9#馆 2. 7.00-13.30 安全吊装旁站 3/4 号馆组件吊装旁站 3. 13.30-16.30 安全质量巡视 1-9#馆 3. 其余时间整理本日监理资料（监理日志、巡检记录、旁站记录 ）	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	天津 奥联 新能源 有限公司	管理人员 9 人，施工人员 36 人，叉车 1 辆，吊车 1 台。 1、 2 号馆 3*4 平方完成 90%。 2、 3 号水泥房顶固定组件完成，3 号馆屋面组件安装。 3、 4 号馆东坡放线 50%，水泥顶固定完成 30%。 4、 6 号馆东屋面直流线敷设完成 40%，公母头完成 10%。 西屋面 公母头完成 100%。
其他 事项		
记录人（签字）：魏树成		审核人（签字）： 孟飞