

监 理 日 志

日期： 2025 年 1 月 2 日

天气： 晴

星期： 四

气温： 1/13℃

工程名称： 南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目

监理 工作 情况	1. 8.00-11.30 安全质量巡视 1-9#馆 2. 7.00-15.00 安全吊装旁站 3/5/6/7 号馆组件直流线吊装 3. 13.30-16.30 安全质量巡视 1-9#馆 3. 其余时间整理本日监理资料（监理日志、巡检记录、旁站记录 ）	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	天津 奥联 新能源 有限公司	管理人员 9 人，施工人员 33 人，叉车 1 辆，吊车 1 台。 1、6 号馆东屋面直流线敷设完成 70% 东屋面公母头完成 20% 2、 3 号馆屋面组件安装。 3、4 号馆东坡放线完成，4 号馆西坡公母头完成 50%。
其他 事项		
记录人（签字）：魏树成		审核人（签字）： 孟飞