

监 理 日 志

日期：2024 年 11 月 13 日

天气：多云

星期：三

气温：23/15℃

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目

监理 工作 情况	1. 安全质量巡查 7:30-9.30 检查 7#馆夹具安放位置复核数据 2. 9.30-11.30 审查 1-3/4-9 及会议中心进度计划 3. 4、7 馆屋面临边防护措施不到位及警示标识不足责令施工单位整改 4.15.30-17.30 审核施工单位报审材料进场提出审查意见	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	天津 奥联 新能源 有限公司	1.1 馆夹具安装完成 100%导轨完成 80% 2.7 馆夹具安装完成 50% 3.6 馆夹具组装完成 100% 2.4 馆夹具组装完成 50% 管理人数 7 人 施工人数 16 人
其他 事项		
记录人（签字）：魏树成		审核人（签字）：孟飞

