

# 监 理 日 志

日期： 2024 年 11 月 18 日

天气： 小雨-阴

星期： 一

气温： 14/11℃

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目

监理 工作 情况	1. 现场安全质量巡查  2. 参加设计交底及图纸讨论会议	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	天津 奥联 新能源 有限公司	管理人员 9 人 施工人员 30 人  1. 1 号馆直流线定位已完成 25% 2. 2 号馆夹具安装完成 50% 3. 3 号馆夹具安装完成 55% 4. 6 号馆导轨安装完成 60% 5. 7 号馆导轨安装完成 20%
其他 事项		
记录人（签字）：魏树成		审核人（签字）：孟飞