

监 理 日 志

日期： 2024 年 11 月 20 日

天气： 阴

星期： 三

气温： 13/7℃

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目

监理 工作 情况	1. 现场日常安全质量巡视检查发现 1 号馆支架基础运转存在隐患已要求 施工单位整改 2. 旁站 1-3 号馆吊装作业安全旁站并做好记录	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	天津 奥联 新能源 有限公司	管理人员 9 人 施工人员 32 人 叉车 1 辆 吊车 1 台 1. 1 号馆放直流线完成 60%，屋面砼墩子吊装完成 202 个。 2. 2 号馆砼墩子吊装完成 162 个。 3. 3 号馆夹具导轨安装完成 60%，屋面砼墩子吊装完成 192 个。 4. 6 号馆导轨材料上屋面。 5. 7 号馆导轨固定完成 75%。
其他 事项		
记录人（签字）：魏树成		审核人（签字）：孟飞