

监 理 日 志

日期： 2024 年 11 月 21 日

天气： 晴

星期： 四

气温： 15/6℃

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目

监理 工作 情况	1. 下发安全检查通知单一份 2. 旁站 4 号馆吊装作业安全旁站并做好记录	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	天津 奥联 新能源 有限公司	管理人员 9 人 施工人员 51 人 叉车 1 辆 吊车 1 台 1. 1 号馆放直流线完成 70%，直流线绑扎完成 60%，桥架支架完成 30%。 2. 2 号馆夹具安装完成 80%，导轨安装完成 50%。 3. 3 号馆夹具导轨安装完成 85%。屋面砼墩子完成。 4. 4 号馆屋面砼墩子完成。 5. 7 号馆导轨固定完成 100%。
其他 事项		
记录人（签字）：魏树成		审核人（签字）：孟飞