

监 理 日 志

日期：2024 年 11 月 22 日

天气：多云

星期：五

气温：15/6℃

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目

监理 工作 情况	1. 456#号楼吊装安全旁站 2. 召开第三次监理例会 3. 现场安全质量巡查	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	天津 奥联 新能源 有限公司	管理人员 9 人 施工人员 47 人 叉车 1 辆 吊车 1 台 1. 1 号馆放线完成 80%，绑扎完成 70%，桥架支架完成 50%。逆变器完成 70 台 2. 2 号馆夹具安装完成 80%，导轨安装完成 80%。 3. 4567 号馆砼墩子吊装完成。 4. 4 号馆夹具完成 50%。导轨完成 30%
其他 事项		
记录人（签字）：魏树成		审核人（签字）：孟飞