

监 理 日 志

日期： 2024 年 11 月 23 日

天气： 晴

星期： 六

气温： 15/9℃

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目

监理 工作 情况	2. 日常质量安全巡视检查	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	天津 奥联 新能源 有限公司	管理人员 9 人 施工人员 41 人 叉车 1 辆 吊车 1 台 1. 1 号馆放直流线完成 100%，混凝土配重已完成。逆变器 MC4 接头安装 130 2. 2 号馆夹具安装完成 100%，导轨安装完成 80%，柱墩完成。 3. 3 号馆放线完成 10%。 4. 4 号馆夹具安装完成 50%，导轨完成 50%
其他 事项		
记录人（签字）：魏树成		审核人（签字）：孟飞